

注塑车间班前设备点检与安全核查单

班次：_____ 日期：_____ 点检人：_____ 设备编号：_____

填写口径：□ 为逐项判定；▲ 为高风险，不合格即停机；— 只记录不判定。按入口到成品暂存区的现场动线依次填写。

1 入口与人身防护

核查项目（按动线）	结果 / 异常记录
□ 1.1 护具数量与本班人数相符	合格□ 不合格□；异常：_____
□ 1.2 通道无油污积水	合格□ 不合格□；异常：_____
▲ 1.3 急停按钮无遮挡、不卡死	合格□ 停机□；异常：_____
— 1.4 遗留异常已阅	记录：_____

2 机台本体

核查项目（按动线）	结果 / 异常记录
▲ 2.1 开安全门后动作立即停止	合格□ 停机□；异常：_____
▲ 2.2 遮挡光幕时不得合模	合格□ 停机□；异常：_____
□ 2.3 料斗防护罩完整到位	合格□ 不合格□；异常：_____
□ 2.4 机台无渗油、螺栓无松动	合格□ 不合格□；异常：_____
□ 2.5 模具标识与工单一致	合格□ 不合格□；异常：_____

3 温控与压力

核查项目（按动线）	结果 / 异常记录
☐ 3.1 料筒温差在 $\pm 5^{\circ}\text{C}$ 内	合格 ☐ 不合格 ☐ ；异常：_____
☐ 3.2 模温稳定、管路无渗漏	合格 ☐ 不合格 ☐ ；异常：_____
▲ 3.3 保压 3 分钟不掉压	合格 ☐ 停机 ☐ ；异常：_____
☐ 3.4 水流正常、回水未报警	合格 ☐ 不合格 ☐ ；异常：_____
— 3.5 抄录报警码与时刻	记录：_____

4 物料与辅机

核查项目（按动线）	结果 / 异常记录
☐ 4.1 原料牌号与工单一致	合格 ☐ 不合格 ☐ ；异常：_____
☐ 4.2 干燥时长与温度达标	合格 ☐ 不合格 ☐ ；异常：_____
☐ 4.3 掺配比例合规并已记录	合格 ☐ 不合格 ☐ ；异常：_____
▲ 4.4 机械手空跑无干涉	合格 ☐ 停机 ☐ ；异常：_____

5 出口与成品暂存

核查项目（按动线）	结果 / 异常记录
▲ 5.1 首件已送检并放行	合格 ☐ 停机 ☐ ；异常：_____
☐ 5.2 周转箱标识与堆放合规	合格 ☐ 不合格 ☐ ；异常：_____
☐ 5.3 废品与不良品分放	合格 ☐ 不合格 ☐ ；异常：_____

☐ 5.4 消防通道前无堆物	合格 ☐ 不合格 ☐ ；异常：_____
— 5.5 交接提醒已记录	记录：_____

6 不合格项处置

等级	处置口径
▲ 高风险	任一不合格不得开机；报班组长并挂牌，闭环前不得摘牌。
☐ 待核项	不合格须在本班闭环；跨班未闭环即升级为▲项。
— 记录项	不判合格；连续三班同项记录，由班组长提交专项。

签认	填写
点检人	签字：_____ 时间：_____ —
班组长	复核：_____ 时间：_____ —

（OceanLeo 第一方原创示例；条目与阈值均为演示内容，实际点检以设备原厂规程与本厂作业指导书为准。）