

注塑车间班前设备点检与安全核查单

班次：_____ 日期：_____ 点检人：_____ 设备编号：_____

符号：□ 待核项，逐条勾。▲ 高风险项，不合格即停机。— 备注，只记录不判定。条目按动线排，从更衣间入口走到成品暂存区。

1 入口与人身防护

- ☐ 1.1 防护眼镜、耐温手套在岗位挂点上，数量与本班人数相符。
- ☐ 1.2 通道地面无油污积水，黄色警戒线完整可见。
- ▲ 1.3 急停按钮外观完好，无遮挡、无胶带缠绕，按钮帽未卡死。
- 1.4 上一班遗留的异常记录已阅，未闭环项已知悉。

2 机台本体

- ▲ 2.1 安全门联动测试：开门后螺杆与顶出动作立即停止。
- ▲ 2.2 安全光幕遮挡测试：遮挡任一光路，合模动作不得启动。
- ☐ 2.3 料斗防护罩到位，无缺件、无变形。
- ☐ 2.4 机台外观无渗油，地脚螺栓无松动痕迹。
- ☐ 2.5 模具夹紧到位标识与本班工单的模号一致。

3 温控与压力

- ☐ 3.1 各段料筒温度实际值与设定值偏差在正负 5 摄氏度以内。
- ☐ 3.2 模温机出水温度稳定，管路无渗漏、无烫手包扎处。
- ▲ 3.3 液压系统压力表读数在绿区，压力保持测试三分钟内不掉压。
- ☐ 3.4 冷却水流量指示正常，回水温度未超过报警阈值。
- 3.5 温控异常报警记录：如有，抄录报警码与发生时刻。

4 物料与辅机

- ☐ 4.1 原料牌号与工单一致，包装标签未破损，无混料迹象。
- ☐ 4.2 干燥机运行时长满足该牌号要求，露点或温度达标。

☐ 4.3 破碎料掺配比例不超过工单规定值，掺配记录已填写。

▲ 4.4 机械手取件轨迹空跑一次无干涉，真空吸盘吸附正常。

5 出口与成品暂存

▲ 5.1 首件已送检并取得放行标识，检验单据在机台文件夹内。

☐ 5.2 成品周转箱标识清晰，堆放层数不超过规定层数。

☐ 5.3 废品箱与不良品箱分开放置，标识未互换。

☐ 5.4 消防通道与灭火器前无堆放物。

— 5.5 本班交接需要提醒的事项：逐条写在背面。

6 不合格项的处置口径

▲ 项任一不合格：不得开机，立即报班组长，并在设备上挂停机牌，处置完成前不得摘牌。

☐ 项不合格：可先开机但须在本班内闭环，超过一个班次未闭环的，升级为 ▲ 项处理。

— 项不判定合格与否，只作为交接依据；连续三班出现同一条备注的，由班组长提交专项。

点检人签字：_____ 班组长复核：_____ 时间：_____

（本件为 OceanLeo 第一方原创示例文档，条目与阈值为演示内容，实际点检以设备原厂规程与本厂作业指导书为准。）